



ENTE CHIESA S. MARIA DEL POZZO - FEATI MINORI
70010 CAPURSO (BA) - Via Madonna del Pozzo, 111 - Tel. (+39) 080.4551126 - Fax (+39) 080.4559529
P.IVA 05791790727 - C. F. 60009930728
Coord. Bancaria per accredito di offerte: SanPaolo Banco di Napoli - Ag. di Capurso
Cod. IBAN: IT62 0210 7041 4100 0007 7030 507 - BIC: ISPINA
C/c postale 230796
www.madonnadel Pozzo.org - feati@madonnadel Pozzo.org

Comune di Capurso Città Metropolitana di BARI

- LAVORI:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE FUNZIONALE DELLA SALA FRATE SOLE ANNESSA AL SANTUARIO MADONNA DEL POZZO IN CAPURSO BA - INTERVENTO DENOMINATO "MADONNA DEL POZZO EXPERIENCE" - POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 _Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale_ - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici - cod. A0607.295. - CUP: D87BA20001290003 - CIG: 873118629F
- COMMITTENTE:** ENTE CHIESA SANTA MARIA DEL POZZO, CAPURSO, (BA)
- R.U.P.:** Padre Filippo D'ALESSANDRO
- IMPRESA:** L'INTERNAZIONALE Soc. coop. arl, -
- CONTRATTO:** in data 16/12/2021

Processo verbale di consegna parziale lavori

(art. 5 comma 9 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

- **Visto** il progetto dei lavori suindicati approvato e redatto da mimesi soc. coop. arl, di importo complessivo pari a € 636.790,50 di cui oneri della sicurezza pari a € 25.219,43;
- **Vista** la SCIA n° 2021/00040/SCIA del 01/06/2021;
- **Vista** il verbale di avvenuta aggiudicazione del 15.10.2021 del RUP, con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa L'INTERNAZIONALE Soc. coop. a r.l.;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento Padre Filippo D'ALESSANDRO del 20.12.2021;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice da parte della D.L. con comunicazione PEC del 20.12.2021;

l'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** nel **Comune di Capurso**, la sottoscritta Arch. Aurelia PACELLI, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti sono convenuti sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori:

- Padre Filippo D'ALESSANDRO, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- Ing. Vincenzo ACHILLE, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Rag. Francesco CORNACCHIA, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice L'INTERNAZIONALE Soc. coop. a r.l.;

ed ha proceduto ad effettuare le operazioni per la consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni riportate nel capitolato speciale e nel Codice degli Appalti.

Ha pertanto constatato che l'area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza e pertanto la consegna di cui al presente verbale deve intendersi parziale ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. 49/2018.

Accertato che una parte dell'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori per i tratti accessibili ricadenti su di essa:

- ha designato i lavori da eseguire sull'area al momento disponibile relativi alle seguenti opere:
 - Apprestamenti di cantiere nelle aree oggetto della presente consegna parziale e così come da planimetria allegata al presente;

- Interventi di adeguamento sismico al piano terra, che potranno essere eseguiti solo a seguito dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 93 DPR 380/2001 ed in merito alla quale seguirà specifica comunicazione da parte della DD.LL.;
- Ponteggi Esterni ed Interni, così come da Pi.M.U.S. accettato dal CSE ad esclusione di quelli rappresentati posti sul prospetto sud-est (sezione F-F del Pi.M.U.S.);
- Rimozioni e demolizioni previste nelle aree oggetto della presente consegna parziale ad esclusione di quelle previste nei locali temporaneamente adibiti ad apprestamenti di cantiere (spogliatori, mensa, uffici e servizi di cantiere);
- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore,
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto e si è proceduto con il collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire.

Il Rag. Francesco CORNACCHIA, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa L'INTERNAZIONALE Soc. Coop. a r.l., fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna parziale dei lavori su indicati, i quali saranno iniziati per i tratti disponibili nelle more della consegna dei restanti lavori in appalto. All'uopo l'Appaltatore presenterà il programma di esecuzione dei lavori prioritari da compiere secondo le indicazioni del presente verbale.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.M. 49/2018, decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna totale redatto dal direttore dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Capurso, 22.12.2021

L'INTERNAZIONALE Soc. Coop. a r.l.

 (Rag. Francesco CORNACCHIA)

Il Direttore dei Lavori

 (Arch. Aurelia PACELLI)



Il Responsabile del Procedimento

 (Padre Filippo D'ALESSANDRO)



Unione Europea
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale




REGIONE
 PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti

VIA MARTIRI DI VIA FANI

MARTIRI
SOCIALE



VIA NOICATTARO



David Belli

Luca...

Stefano...

...

AREE OGGETTO DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI DEL 22/12/2021
 PIANTA PIANO TERRA Quota + 1,50 cm - RILEVO

